

六安市重点工程建设管理处 2023 年度 项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	城市管网及污水处理补助资金	
2	健康驿站和体育馆方舱医院	

(2023 年度)

项目名称		城市管网及污水治理补助资金							
主管部门		057-六安市重点工程建设管理处			实施单位	057001-六安市重点工程建设管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1330.00	1330.00	1330.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1330.00	1330.00	1330.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成莲香西路、龙河西路、响洪甸路三条市政道路海绵城市建设。				已完成莲香西路、龙河西路、响洪甸路三条市政道路海绵城市建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	拟开展的海绵城市建设培训次数		≥4 次	6 次	5	5	
		质量指标	内涝防治标准		30 年一遇	达成预期指标	5	5	
			易涝点消除比例		=100%	100%	5	5	
			城市防洪标准		50 年一遇	达成预期指标	5	5	
			年径流总量控制率		≥75%	79.81%	5	5	
			可透水地面面积比例		≥27.2%	27.2%	5	5	
			年径流污染控制率		≥45%	53.8%	5	5	
			城市生活污水集中收集率		=100%	100%	5	5	
			城市污水处理厂进水 BOD 平均浓度		≥100mg/L	100mg/L	5	5	
	黑臭水体消除比例		=100%	100%	5	5			
效益指标	经济效益指标	资金下达的及时性		完成	达成预期指标	5	5		
		资金的协同性		完成	达成预期指标	2	2		
		资金使用的有效性		完成	达成预期指标	3	3		

		社会效益 指标	拟建立的海绵城市规划建设管控制度	完成	达成预期指标	5	5	
			市政府对各区、各部门的绩效考核制度	完成	达成预期指标	5	5	
			拟制定的投融资机制	完成	达成预期指标	5	5	
			海绵城市建设宣传	完成	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度指 标	公众对海绵城市建设的满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	100.00	

(2023 年度)

项目名称		健康驿站和体育馆方舱医院							
主管部门		057-六安市重点工程建设管理处		实施单位	057001-六安市重点工程建设管理处				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9032.39	9032.39	9032.39	10	100.00 %	10.00	
		其中: 本年财政拨款	9032.39	9032.39	9032.39	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成南山、东城、城北三个健康驿站及体育馆方舱医院建设。			已完成南山、东城、城北三个健康驿站及体育馆方舱医院建设。					
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产 出 指 标	数量指标	完成健康驿站和方舱医院个数	=4 个	4 个	15	15		
			总提供床位数或隔离房间数	≥3000 个	3000 个	10	10		
			总建筑面积	≥100000 m ²	10000 m ²	10	10		
	社 会 效 益 指 标	质量指标	建设项目竣工验收合格率	=100%	100%	5	5		
			时效指标	项目竣工及时率	≥90%	100%	5	5	
				成本指标	项目建设总成本控制	≤5 亿元	4.5 亿元	5	5
	可 持 续 影 响 指 标	社会效益 指标	对疫情防控应急保障改善或提高程度	效果明显	达成预期指标	15	15		
			对保障疫情防控工作正常开展的影响	效果明显	达成预期指标	10	10		
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00			